

Hylan Datacom & Electrical Contracting

Daily Work Report

Customer : CROWN CASTLE

Date: .9/1/17

Project : att 189

Job # 120

OTDR #'S USED

Truck # 421,340

Manpower Information

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| Name: <u>oakley</u> | Reg. : _____ | OT: <u>10</u> |
| Name: <u>delgrasso</u> | Reg. : _____ | OT: <u>10</u> |
| Name: <u>arifi</u> | Reg. : _____ | OT: <u>10</u> |
| Name: _____ | Reg. : _____ | OT: _____ |
| Name: _____ | Reg. : _____ | OT: _____ |
| Name: _____ | Reg. : _____ | OT: _____ |
| Name: _____ | Reg. : _____ | OT: _____ |
| Name: _____ | Reg. : _____ | OT: _____ |

Description Of Work

- ① 37th / Lexington SIDEWALK Head
Existing enclosure, prep fibers,
splice fiber 349-378 EXIT A TO 13-47 EXIT C
FOOTAGE TO TESTER = 13,506'
- ② 38th / Lexington 144 Ring cut - 144 TAIL
Build 450ID Enclosure prep cables, prep TRAY
splice fibers 1-30 EXIT C TO 13-42 EXIT B
FOOTAGE TO TESTER = 14,234
- ③ 40th / Lexington
Ring cut 144 coat fiber
pull tail from pole to new enclosure
prep case, prep TRAY, splice fibers
1-6 TO 1-6
EXIT B EXIT C
Test fiber 1-6 of TAIL AT pole
plug in fiber 1-2 into NODE 14,971