

Hylan Datacom & Electrical Contracting

Daily Work Report

Customer : altice

Date: .8/28/2017

Project : 437 5th ave ring ph14147 phase 2

Job # 028

BRING ALL MACHINES IN AT END OF SHIFT

Truck # 324

Manpower Information

Name: <u>monarchio</u>	Reg. : _____	OT: <u>8</u>
Name: <u>fergeson</u>	Reg. : _____	OT: <u>8</u>
Name: _____	Reg. : _____	OT: _____
Name: _____	Reg. : _____	OT: _____
Name: _____	Reg. : _____	OT: _____
Name: _____	Reg. : _____	OT: _____
Name: _____	Reg. : _____	OT: _____
Name: _____	Reg. : _____	OT: _____

Description Of Work

MH # 203-1065-13 NYC-77A

Locate #432 NYC-18DA R-3 XD in Basket

Locate 288 NYC-181 R-3 XD in Basket

Put Both Ribbons in existing Tray + splice Together

MH # 58-288-37 NYC-181

Locate S 288F-R3 XD in Tray

Locate N 144F-R3 XD in Tray

Splice These Ribbons Together

MH # 58-288-55 NYC-218

~~Locate~~ Enclosure only makes it to a Table on the Street.

Locate E 288 R-6 splice to W 288 R-6 in Tray

Locate S 144 R-2 Bring up to same Tray.

Breakout R-6 F(9-12) in Both Directions

Splice R-2 F(1-4) to E R-6 F(9-12)

Splice R-2 F(5-8) to W R-6 F(9-12)